

# COMPTE RENDU DE REUNION

Projet [REDACTED]

---

BATIMENT – DATE : Chantier [REDACTED] –30/03/2026 à 9h00

LIEU DE LA REUNION : [REDACTED] – Salle de Réunion

OBJET : Réunion OPC/ Chantier n°191

N/REF. : [REDACTED]-CRR-01282

EMETTEUR : Frédéric [REDACTED] [REDACTED]

---

**Participants** : cf. p.2

**Destinataires** : cf. p.2

**Documents joints** :

- Annexe 1 - Présentation du planning S14-S18 (Tâches principales)
- Annexe 2 – Tableau des FRE

**Prochaine Réunion : Fin des réunions OPC**

Fabian CLAUDON	Représentant MOE
ASSYSTEM	[REDACTED]
31/03/2026	
<b>Rédacteur</b>	<b>Emetteur</b>

## LISTE DES PARTICIPANTS

	Nom	Société / Fonction	P	D	C
MOE	[REDACTED] Frédéric	[REDACTED]		X	
	[REDACTED] Michael	[REDACTED] Coordinateur Technique Chantier C	X	X	
	[REDACTED] Nicolas	[REDACTED] Expert CFO		X	
RMOA	[REDACTED] Patrick	[REDACTED] / RMOA suppléant- Sécurité Chantier Clos			
	[REDACTED] Thomas	[REDACTED] / RMOA - Sécurité Chantier Clos	X	X	X
STL	[REDACTED] Arnaud	[REDACTED]		X	
CSPS	[REDACTED] Julien	[REDACTED] CSPS		X	X
	[REDACTED] Gilles	[REDACTED] / CSPS		X	
AMOE AEOS	CLAUDON Fabian	Assystem/ Alternant	x	X	
	[REDACTED] François	Assystem / Ing OPC	X	X	X
	[REDACTED] Thomas	Assystem / SET A		X	
	[REDACTED] Cyrille	Assystem / SET B			
	[REDACTED] Antoine	Assystem / RM C		X	
	[REDACTED] Dominique	Assystem / SET C		X	
	[REDACTED] David	Assystem / SET C		X	
	[REDACTED] Alexandre	Assystem / RM D et E		X	
	[REDACTED] François-Régis	Assystem / RM D et E		X	
	[REDACTED] Anna	Assystem / ASE	X	X	
	[REDACTED] Pierre	Assystem / DET		X	
Marché A Entreprise X	[REDACTED] Fabien	LGN / Directeur d'exploitation		X	X
	[REDACTED] Bassirou	LGN / Contrôleur Technique Travaux		X	
	[REDACTED] David	LGN / Chef de Chantier	X		
	[REDACTED] Camille	LGN / Ingénieur QSE		X	
Marché B Entreprise Y	[REDACTED] Marion	SPIE / Chef de Projet		X	
	[REDACTED] Jean-Christophe	SPIE / Chef de service		X	
	[REDACTED] Franck	SPIE / Conducteur de Travaux		X	

# SOMMAIRE

- 1. REMARQUES SUR LES CRR PRECEDENTS ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
- 2. SÉCURITÉ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 2.1. GENERALITES ..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 2.2. SECURITE CHANTIER..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
- 4. PLANNING 3 SEMAINES / COORDINATION..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 4.1. GENERALITES ..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 4.2. LIEUX PRINCIPAUX DES TRAVAUX REALISEES ..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
- 5. INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 5.1. JOURS DE FERMETURE DU CENTRE ..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 5.2. INSTALLATION DE CHANTIER..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 5.3. CONSIGNATION..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
- 6. COORDINATION..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
- 7. INTERFACES ESSAIS..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
  - 7.1. ESSAIS [REDACTED] ..... **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**

